

Relação de Obras Paralisadas - SIC

Nº	Processo SEI	Contrato ou convênio	Nome do empreendimento	Localização da Obra (Município)	Endereço	Empresa Executora / Conveniente	CNPJ	Caracterização da obra	Início das Obras Ordem de Serviço	Envolve Convênio, Contrato de repasse ou outro Termo de Compromisso?	Fonte dos recursos	Valor total da obra	Estágio da obra	% físico executado	Situação atual (% físico executado)	Motivo suspensão	Data da paralisação	Tempo Previsto de interrupção	Previsão de retomada da obra
1	20140003000023 20140003000079	47/2014	Pavimentação, recapamento e drenagem superficial e sinalização em vias urbanas de Água Limpa	Água Limpa	EX: Rua: Paraná, Rio de Janeiro, Av. Diógenes Sartana, Favela Sartana da Silva, José Claudio Guimarães, Maria Cardoso Ferreira, Rua Grande do Sul, Rua Traira Maria de Jesus, RECAPEAMENTO: Av. Dolores Sartana e Rua Favela Sartana da Silva, MIO FIO: Rua Maria Cardoso Ferreira, Rua Rio de Janeiro, Rua Rio Grande do Sul e Rua Favela Sartana da Silva.	SENGIL ENGENHARIA LTDA	06.015.550/001-60	Serviço de pavimentação, recapamento, drenagem superficial e sinalização em vias urbanas	O.S. 039/2014 04/07/2014	Convênio	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 478.155,03	Suspensa	43,60%	63,62%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 dias (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
2	20140003000026 20140003000079	42/2014	Pavimentação e sinalização na cidade de Alto Paraíso	Alto Paraíso	Cidade Alta (Ruas 5, 7, 11, N. Horizonte ( 3, 9, 14, 17, 18, 22, 23, 24), Setor Planalto ( Ruas 2, 9 e 10)).	ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	01.415.924/0001-11	Serviço de pavimentação, sinalização e drenagem de Águas pluviais no distrito de São Jorge	O.S. 031/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 2.974.427,85	Suspensa	11,08%	11,08%	Rescisão do contrato	04/07/2014	2.868 dias (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
3	201400030000267 201400030000322	52/2014	Pavimentação, sinalização e meio fio com sarjetas na cidade de Alvarada do Norte	Alvarada do Norte	Av. José Rodrigues Carneiro, Rua Damar do Prado, Av. Bernardo Sayão, Rua Amazonas, Rui Barbosa, Rua Rio Grande do Sul, Rua 21 de abril, Rua RZ, Rua José Délio, Rua João Cristóvão, Alameda João Teixeira, Rua Balduino de Castro e Alameda Joaquim Teixeira.	SARIMENTO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	09.429.636/001-28	Serviço de pavimentação asfáltica, sinalização, meio fio com/sem sarjetas em diversas vias urbanas da sede	O.S. 044/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 902.094,23	Suspensa	31,94%	52,89%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 dias (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
4	201400050005277 20140003000097	73/2014	Ginásio de Esportes de Anicuns	Anicuns	Rua Flor de Maio, Setor Leste, Anicuns - GO	CONSTRUTORA RIO VERMELHO EIRELI-ME	18.612.487/0001-91	Reformas e melhorias no ginásio de esportes	O.S. 075/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 501.189,10	Suspensa	3,69%	3,69%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 dias (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
5	201300030000394 201300030000548	60/2014	Recuperação e pavimentação em Aragarças	Aragarças	Av Pedro Ludovico, Rua Apolinário Pereira Bugack, Rua Esplanada Pimenta da Silva, Av. Cruz Josevelina Ballestrero, Av. Meiaquedas Victor de Oliveira, Av. José Leão Pinto, Rua Joaquim Fernandes da Silva, Rua Severino de Souza, Rua 344, rua 07 de setembro, Rua Oliveira Souza Matea, Rua Antonio Nunes Magalhães, Av Duque de Caxias.	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	00.894.402/0001-87	Pavimentação e recuperação da malha asfáltica urbana	O.S. 053/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 2.130.258,82	Suspensa	23,06%	95,00%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
6	201200005003654 201400030000673	15/2014	Sede do sindicato rural de Bela Vista de Goiás	Bela Vista	Avenida José Pontes, Qd. 04 - Parque Burtitais - Bela Vista de Goiás - GO	SOUZA LIMA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E OBRAS LTDA EPP	05.972.691/0001-09	Conclusão da obra da sede do sindicato rural	O.S. 015/2014 05/06/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Recetas Ordinárias (Fonte 100)	R\$ 169.103,83	Suspensa	52,80%	52,80%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
	201714304001130	52/2017	Sede do Sindicato Rural	Bela Vista	Avenida José Pontes, Qd. 04 - Parque Burtitais - Bela Vista de Goiás - GO	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	03.896.441/0001-01	Conclusão da obra da sede do sindicato rural	O.S. 011/2017 06/11/2017			R\$ 116.161,92	Suspensa	0,00%	0,00%	Anulação da licitação	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
7	201300030000561 201300030000548 201400030000604 201400030000787	64/2014	Pavimentação, sinalização e meio fio com sarjetas em Britânia	Britânia	Av das Acácias, Rua dos Jequitibás, Rua do Moço, Rua das Palmeiras, Rua dos Buritis.	ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	01.415.924/0001-11	Pavimentação asfáltica urbanas, meios-fios, sarjetas e sinalização horizontal e vertical, no distrito de Itacai	O.S. 057/2014-PR 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento o (Fonte 25)	R\$ 1.011.848,45	Suspensa	77,54%	91,65%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
8	201300042000989	55/2014	Construção de um ponto no Distrito de Itacai	Britânia	Construção de Porto no acesso do Rio Araguaia	HÁBIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	05.615.803/0001-01	Construção da Rampa	O.S. 46/2014/PR 04/07/2014	Termo de Autorização de Obra nº 55/2014	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento o (Fonte 25)	1277901,91	Suspensa	0,00%	0,00%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
9	201400030000263	57/2014	Pavimentação e drenagem superficial em Burtinópolis	Burtinópolis	Av das Acácias, Rua Rio Antônio P. da Silva, Rua Boa Vista, Rua Brancos Aires, Rua Coimbra, Rua João P. da Silva, Rua Monteiro Lobato, Rua NB 1, 2, 3, 6 e 8, Rua NBIII 1, 2, 4 e 14.	ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	01.415.924/0001-11	Pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização horizontal e vertical	O.S. 050/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento o (Fonte 25)	R\$ 973.634,44	Suspensa	50,17%	72,14%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
10	201400030000264	59/2014	Pavimentação asfáltica em Cabeceiras de Goiás	Cabeceiras de Goiás	Rua Ribeiro dos Santos, Rua dos Caçuis, Rua Açuemas, Av. Jacinto Lima, Rua Amaro Juvenal, Rua Felipe Martins, Rua Benedito Ribeiro, Rua São, Rua E. Martins, Rua Três, Rua dos Machados, Av. Antônio Ramos, Av. Prof. Jesuino Torres, Av. Sebastião Gonzaga, Av. Manoel J. Machado, Rua Manoel Jesuino.	ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	01.415.924/0001-11	Pavimentação asfáltica	O.S. 052/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 970.844,27	Concluída	23,78%	100,00%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída
11	201300030000608	33/2014	Condomínio Vapt Vupt em Campos Belos	Campos Belos	Rua Temistócles Rocha com a Rua Laranjeiras - Qd-11-c-11-16a/B-Setor Aeroporto, Campos Belos-GO.	CONSTRUTORA SANTA LUÍZA LTDA	03.145.683/0001-63	Construção de edifício para abrigo o condomínio vapt vupt	O.S. 029/2014 03/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 1.291.245,96	Suspensa	7,16%	7,16%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
12	201400030000268	29/2014	Pavimentação asfáltica e meio fio em Cavalcante	Cavalcante	Av. São Paulo, Rua 238 e 239, Rua das Hortências, Rua das Margaridas, Rua das Rosas, Rua das Violetas, Rua do Contrado, Rua Rio Maranhão, rua dos Juninos, Rua Rio Claro, Rua Rio das Almas, Rua Rio São Bartolomeu, Rua São Félix e Rua São Judas Tadeu.	KLEPPER CONSTRUTORA LTDA	05.463.160/0001-90	Pavimentação asfáltica com meio fio e sarjeta e sinalização	O.S. 023/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 944.800,11	Suspensa	38,91%	95,68%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
13	201400030000188 201614304000539	38/2014	Terminal Rodoviário de Chapadão do Céu	Chapadão do Céu	RUAI INGA LESTE, S/Nº, Setor Central	HÁBIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	05.615.803/0001-74	Terminal rodoviário de passageiros	O.S. 042/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais: PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 925.472,35	Suspensa	5,38%	5,38%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.

14	2013000300048 2013000300039 2014000300050	10/2014	Pavimentação e recuperação asfáltica em Cidade Ocidental	Cidade Ocidental	Centro (Rua 1 e Av. 04, Av. Perimetral Norte), Loteamento São Mathus (Rua 03, 04, 14 e via de acesso V), Dom Brasil (Av. Maria Eugênia, Av. Giza Cordeira e Avenida Joaquim Gilberto), Parque Napolit A (Rua 01) Ocidental Park (Eixo II, Rua 33, 37, 38, 40, 41, 42 e Avenida da Praça)	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	36.858.959/0001-00	Pavimentação e recuperação asfalto com meio fio e sarjeta	0.5. 011/2014 09/04/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 7.118.868,55	Concluída	90,28%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
15	20140003000125 2014000300077	34/2014	Ponte sobre o Córrego de Bananal em Córrego do Ouro	Córrego do Ouro	Estrada vicinal ligação GD-324/ Povoador de Carmolândia	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	00.894.402/0001-87	Recuperação e ampliação de ponte sobre o Córrego de Bananal	0.5. 032/2014 03/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 269.407,09	Suspensa	7,60%	7,60%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
16	20130004200939 20140003000190 20130003000692 20140003000692	87/2014 22/2014	Construção de terminal turístico	Corumbá de Goiás	Rua da Matriz, Nº 01, Bairro 09 de julho em Corumbá de Goiás.	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	07.264.785/0001-73	Construção de terminal turístico (ou Reforma em edifício da prefeitura municipal para implantação do condomínio Vapt Vupt) de Corumbá de Goiás	0.5. 072/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Recursos diretamente arrecadados (Fonte 20)	R\$ 3.087.938,73	Suspensa	0,00%	0,00%	Rescisão contrato	04/07/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
					Praça Waldemar Gomes Teles, nº 161, Corumbá de Goiás.	CRB CONSTRUTORA - ERELI - ME	14.948.507/0001-29		0.5. 021/2014 27/06/2014			53,79%		92,16%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.		
17	20140003000143 20140003001976 20140003000797	43/2014	Pavimentação asfáltica e sinalização em Damianópolis	Damianópolis	Rua Manoel Lelis, rua Chile, rua Argentina, Rua Uruguai, rua América, Rua Francisco Vieira, Rua Tamandaré, Rua Paracaba e Rua Franque.	ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	01.415.924/0001-11	Pavimentação asfáltica, sinalização e drenagem superficial	0.5. 034/2014 05/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 1.021.345,45	Suspensa	60,64%	71,24%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
18	20130005012295 20140003000528	17/2014	Reforma de esportes e terminal rodoviário em Divinópolis	Divinópolis	Ginásio Praça 07 de setembro, s/nº, Divinópolis de Goiás - GD.	CONSTRUTORA SANTA LUÍZA LTDA	03.145.683/0001-63	Reformas no ginásio de esportes e no terminal rodoviário.	0.5. 016/2014 27/05/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 225.561,80	Concluída	100,00%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
19	20130003000351 20140003000763 20140003000638	14/2014	Vapt Vupt em Divinópolis	Divinópolis	Praça São João Batista, Divinópolis de Goiás - GD	CONSTRUTORA SANTA LUÍZA LTDA	03.145.683/0001-63	Reforma de imóvel para implantação de VAPT/VUPT.	0.5. 038/2014 03/06/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 133.414,40 R\$ 79.326,37	Concluída	100,00%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
20	20140003000696 20140003000790	32/2014	Pavimentação, sinalização e meio fio em Flores de Goiás	Flores de Goiás	Rua 1, 6 e 7. Av. 01	ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	01.415.924/0001-11	Pavimentação asfáltica urbana de 30.030,00 m2 de ruas e avenidas e sinalização de trânsito e meio fio.	0.5. 025/2014 03/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 995.134,31	Suspensa	97,00%	97,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
21	20130005009475 20151430400247 201714304001475	30/2014	Reutilização de praças em Formosa	Formosa	Praça Rui Barbosa, Av. Pedro Monteiro e praça do Skate e Jardim Califórnia no município de Formosa GO.	CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	03.186.991/0001-37	Reutilização da praça Jardim Califórnia e construção da praça de skate, reutilização de parte do canteiro central da Av. Pedro Monteiro Guimarães e reutilização da praça Rui Barbosa.	0.5. 024/2014 03/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 1.751.193,76	Suspensa	80,00%	80,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
22	20130003000554	12/2014	Passeigios em Distrito Buenavista - Goiás	Goiás	Largo da Barra, distrito de Buenavista, Município de Goiás-Go	GAMELA DE EMA LTDA - ME	04.878.535/0001-10	Passeigios no largo da Barra/Praça Bartolomeu Bueno no distrito de Buenavista.	0.5. 147/2014 desistência da Empresa	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Recursos diretamente arrecadados (Fonte 220)	R\$ 70.000,00	Suspensa	0,00%	0,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
	201714304001693	66/2017	GM7 ENGENHARIA LTDA - ME			24.042.258/0001-19	S/O.S. identificada		R\$ 131.613,04			0,00%		0,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.		
23	20120003000128 20140003000020 20140003000267 20140003000496 20140003000565 201614304002734 201814304002927	12/2013	Pavimentação com galerias de águas pluviais em Distrito Buenavista - Goiás	Goiás	Rua principal, Rua do Passarela com Rua Nossa Senhora, Rua Nossa Senhora da Guia, Rua do Campo,	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	00.894.402/0001-87	Pavimentação (bloquete) com galerias de águas pluviais e praça (largo), no distrito de Buenavista	0.5.s/nº 30/07/2013	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Recursos diretamente arrecadados (Fonte 220)	R\$ 1.742.021,24 R\$ 2.485.871,42	Suspensa	77,29%	77,29%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
	20140003000232 20120003000154 20140003000762	10/2013	Centro Comunitário com Memorial na Colônia de Uva - Distrito da Cidade de Goiás	Goiás	Rua 4, Esquina com Avenida B - Colônia de Uva - Goiás.	CONSTRUTORA SALLES NICOLAU LTDA	07.283.463/0001-57	Conclusão de obras do centro comunitário na Colônia de Uva	0.5. 07/2013 21/06/2013	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Recursos diretamente arrecadados (Fonte 220)	R\$ 564.787,80	Suspensa	30,84%	0,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
20140003000202 20140003000362	95/2014	Centro Comunitário na Colônia de Uva - Município de Goiás	KLEPPER CONSTRUTORA LTDA		05.463.160/0001-90	0.5.94/2014 04/07/2014	R\$ 576.379,28		10,65%			41,13%		Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.			
25	20130003000426 20140003000588	36/2014	Pavimentação, meio fio e sinalização no setor Tempo Novo II - Goiás	Goiás	Av. Santo Expedito, Av. Nossa Senhora Aparecida, Av. Santa Edwerges, Av. Santo Antônio, Av. São João, Av. São Mateus, Rua A e B.	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO BRAVO LTDA - ME	03.728.318/0001-81	Pavimentação urbana, meio fio e sinalização de ruas do setor Tempo Novo II	0.5.28/2014 03/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 467.503,28	Suspensa	1,57%	0,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
26	20130003000033 20140003000642 20130003000426 201514304001708 20170003000011	37/2014	Ponte mista com Vagas pre-moldadas sobre o Rio Coxambú - Goiás	Goiás	Rio Coxambú Estrada Rural - Cidade de Goiás.	ST ALMEIDA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	37.019.452/0001-25	Construção de ponte mista com vigas pré-moldadas (Rio Coxambú)	0.5. 27/2014 03/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 445.060,47	Concluída	94,85%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
27	20140003000412 20140003000764 20140003000788 201500030001247 20140003000397	25/2013	Balneário Cachoeira Grande - Goiás	Goiás	Margem da BR 070, S/N, Zona Urbana, Goiás - GD.	PADRÃO CONSTRUTORA LTDA	01.581.195/0001-73	Construção, reforma e urbanização do Balneário Cachoeira Grande em Goiás	0.5. 12/2013 12/11/2013	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 5.999.382,62	Suspensa	20,03%	19,8%	0,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
28	20140003000286	103/2014	Pavimentação, capa selante e drenagem superficial em Indara	Indara	Avenidas dos Bairros São Simão, Alto da Primavera, Vila Indlara I, Vila Indlara II, do município de Indara - GO.	ISCAVATEC ENGENHARIA LTDA - EPP	13.210.425/0001-40	Pavimentação e reapecamento asfáltico (TSO) com capa selante, drenagem superficial em vias urbanas	0.5. 93/2014 19/09/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 1.362.502,41	Concluída	20,15%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
29	20130005010821 2014000300048 20140003000627	63/2014	Recuperação asfáltica e sinalização em Iporá	Iporá	Av. Otaviano Gomes, Rua Francisco Salles, Rua João Cordeiro, Av. Mato Grosso, Rua Bahia, Av. Oeste, Rua José de Azeiteira, Rua B-2, Av. Araguaim, Rua Jacinto Moreira, Av. Rio Claro e Av. Pará.	AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	00.468.845/0001-06	Recuperação asfáltica de vias urbanas e sinalização horizontal e vertical	0.5. 56/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Operações de Crédito Internas (Fonte 10) Recursos Diretamente Arrecadados (Fonte 220)	R\$ 4.991.282,37	Concluída	68,05%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
30	20140003000177	98/2014	Pavimentação, drenagem superficial e sinalização em Itaguaru	Itaguaru	Residencial Rio do Sol (Rua 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Vias Marginais (pista 01 e 02).	SETER TERRAPLANAGEM LTDA	71.678.775/0001-69	Pavimentação, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas	0.5. 88/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 728.940,45	Concluída	28,49%	20,6%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída

31	201400030000132 201400030000671	58/2014	Pavimentação, meio fio e sinalização em Ivoldândia	Ivoldândia	Rua do Silêncio, Rua Comércio, Rua do Socopo, Rua Valturri Vieira, Rua Perimetral, Rua Antilândia, Rua 31 de Janeiro, Rua Jaracina Cabral, Rua Nova, Rua 1 Cecílio, Rua J. Martins, Rua X, Rua Z, Avenida Gonçalves, Av. Costa e Silva, Rua 01, Rua Antônio Rosa do Carmo, Rua Edison Soares Coimbra, Rua Santana, Rua Correia, Rua Ferreira, Rua Morio da Mesa, Rua Renato Coelho, Rua Antônio de Paula, Rua 03, Av. B, Rua 04 e Rua Batista.	KLEPPER CONSTRUTORA LTDA	05.463.160/0001-90	Pavimentação asfáltica com meios fios, sinalização horizontal e vertical	0.5. 53/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 1.027.094,80	Suspensa	7,99%	86,62%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
32	201400030000176 201400030000658 201300030000518 201400030000186	55/2014	Pavimentação com capa selante e galerias de águas pluviais em Luziânia	Luziânia	Av. Godina, Rua Itumbiara, Rua Morrinhos, Av. Juscelino Kubitschek, A. Tridentes, Av. Carlos Gomes.	BERTERA - TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	11.714.990.0001-46	Pavimentação urbana em tratamento superficial duplo com capa selante e galeria de águas pluviais	0.5. 48/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Operações de Crédito Internas (Fonte 10) Recursos Diretamente Arrecadados (Fonte 220)	R\$ 10.150.039,82	Suspensa	23,33%	23,49%	96,00%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
33	201400030000265	27/2014	Pavimentação, drenagem superficial e sinalização em Monte Alegre de Goiás	Monte Alegre de Goiás	Rua 14, Rua Col. Joaquim Gomes Oneltes, Av. da Paz, Av. do Império, Av. Ribamar A. Pereira, Rua B, Rua S, Rua E, Rua Pedro R. do Prado, Rua Ozeina Galvão, Rua Belandros Rosa Bastos, Rua T, Rua Borges, Rua Perimetral Urbano, e Rua do Ouro.	KLEPPER CONSTRUTORA LTDA	05.463.160/0001-9	Pavimentação asfáltica, sinalização urbana e meio fio	0.5. 56/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 962.061,33	Suspensa	37,93%	78,74%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
34	201400030000117 201400030000708 201300050052377 201400030000697 201400030000178	71/2014	Reforma e revitalização de praça em Nazário	Nazário	Av. Dr. Geraldo Ney e Av. Bernardo Sayão, com as Ruas 09 e 10 do município de Nazário/GO	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO BRAVO LTDA - ME	03.728.318/0001-81	Reforma e revitalização da praça pública Agnaldo Cavaco de Castro, na Av. Bernardo Sayão	0.5. 73/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Operações de Crédito Internas (Fonte 10)	R\$ 356.186,32	Suspensa	25,47%	25,47%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
35	201300042000930 201400030000132 201400030000734 201300013003783	83/2014	Recapamento e sinalização em Nazário	Nazário	Setor Bela Vista (Ruas 05 e 06), Vila Santos Dumont (Rua José Pereira, Rua Santa Luiza, Ruas 09, 10, B, C e D), Setor Paraisópolis (Rua Prof. Maria Silva, Rua Joaquim Martins Prudente, Rua Manoel Fernandes Teixeira, Rua Hiconias Vieira da Pinho e Rua Luclana Ribeiro Prudente), Setor Morada Nova (Ruas 03, 04 e 05), Vila Siqueira (Av. Palmeiras, Rua Joaquim Eugênio da Silva, Vielas B, C, D, E, F), Setor Pomares (ruas 06, 09 e 12)	SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP	00.808.782/0001-90	Recapamento asfáltico em "150 e sinalização de via pública	0.5. 69/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 1.027.332,19	Concluída	45,55%	100,00%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
36	201400030000372	76/2014	Recapamento e pavimentação em Nova Cruzes	Nova Cruzes	Vieira 01, Travessa D, rua Laranjeira, Travessa C, Rua Castanheira, Ruas da Oliveira, Rua 07, rua entre a J.A Moreira e Qd04, Av. do Estado e Praça da Igreja.	PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA	03.575.041/0001-02	Recapamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas e avenidas	0.5. 78/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 545.999,02	Suspensa	24,55%	89,22%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
37	201400030000378 201400030000670 201300050052377	74/2014	Construção de praça em Bandeirantes distrito de Nova Cruzes	Nova Cruzes	Praça Odilon Pinheiro de Lemos no Distrito de Bandeirantes - Município de Nova Cruzes-GO.	KLEPPER CONSTRUTORA LTDA	05.463.160/0001-9	Construção e criação da praça Odilon Pinheiro de Lemos, localizada na av. Contorno com as ruas 05 e 06	0.5. 76/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 518.107,54	Suspensa	16,18%	16,18%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
38	201300030000476	24/2014	Revitalização de creches, PETI, posto de saúde e parque em Nova Roma	Nova Roma	Quadra confrontante com as vias Avenida José Feliciano Ferreira, Rua Vereador Camilo José dos Santos, Rua Abel Passos Pereira, Rua Vereador José Martins José de Brito.	ALVES GROFF CONSTRUTORA LTDA	02.639.067/0001-04	Revitalização de área da quadra onde estão inseridos a creche, PETI, posto de saúde e criação de parque municipal	0.5. 19/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25). Recursos Diretamente Arrecadados (Fonte 20)	R\$ 951.790,97	Suspensa	15,51%	15,51%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
39	201300030000510 201400030000686	54/2014	Recapamento e sinalização em Novo Gama	Novo Gama	Lago Azul (Av. Delfino Meireles, Av. Hermínio Ribeiro, Rua José dos Reis, Rua 01, 06 e 11), Bairro Lurdesl (Rua Alessandra, Rua Frederico, Rua das Acácias 1 e 2, Rua Pápio Ambiental, Rua Vovô Zé Núbia, rua Letícia, Rua Luis Vargas, Estrada para Corumbá, Rua Lima 1 e 2 e Rua 03.	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	36.858.959/0001-00,	Recapamento de vias urbanas e sinalização horizontal e vertical	0.5. 47/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) Operações de Crédito Internas (Fonte 10)	R\$ 9.117.400,00	Suspensa	21,32%	21,27%	95,83%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.868 (dois mil oitocentos e sessenta e oito dias)	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.
40	201300030000364	70/2014	Pavimentação e sinalização em Planaltina de Goiás	Planaltina de Goiás	Av. Gabriela Guimarães Freitas, Av. Proff. Zaida Pinto Boaventura, Rua Ulisses Guimarães, Av. Francisco Murgim Guimarães, rua 8, Av. Eloy Pinto de Oliveira, Av. Eliso Vaz, Rua Castañal, Rua 1, Rua João Gonçalves de Lima, Av. Judith S. Lucas e Alameda Hermínio Mauro.	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	36.858.959/0001-00,	Pavimentação asfáltica e sinalização urbana em diversas ruas e avenidas	0.5. 63/2014 21/10/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 6.158.229,97	Suspensa	3,57%	100,00%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
41	201400030000023 20140003000025 201400030000574 20121438401892	48/2014	Ginásio de esportes em Posse	Posse	Rua Mãe Maninha com a Rua Estudante José Fernandes, S/N, Centro - Posse/GO.	CONSTRUTORA RIO VERMELHO BIRELI - ME	19.612.487/0001-91	Reforma do ginásio de esportes	0.5. 38/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 403.433,26	Concluída	88,19%	81,25%	100,00%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída
42	201400030000134 201400030000723 201400030000750 201300030000930 201514284002535 201520002002095	80/2014	Duplicação e pavimentação do acesso ao aeroporto de Sancerreândia	Sancerreândia	Avenida 5 de janeiro e acesso ao aeroporto.	SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP	00.808.782/0001-90	Duplicação e revitalização da avenida 5 de janeiro e pavimentação do acesso ao aeroporto	0.5. 65/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Operações de Crédito Internas (Fonte 10)	R\$ 1.839.705,12	Concluída	28,04%	100,00%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
43	201400030000023 201400030000193 2014000300005797	49/2014	Pavimentação, drenagem superficial e sinalização em Santo Antônio de Goiás	Santo Antônio de Goiás	Rua Machadoinho, Rua Campos e ruas WM1, WM2, WM4, WM6 e WM7.	SENGIL ENGENHARIA LTDA	06.015.550/0001-60	Pavimentação urbana com tratamento superficial duplo - 150, drenagem superficial e sinalização horizontal e vertical em ruas do bairro São Domingos	0.5. 40/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais - PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 466.369,72	Concluída	42,75%	100,00%	Suspensa em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	

44	201300005007687 2013000000048 20130000000739	61/2014	Pavimentação, drenagem superficial, meio fio e sinalização em Santo Antônio do Descoberto	Santo Antônio do Descoberto	Beira Rio (Rua 1º de maio, Rua 8 e Rua 53), Centro (Rua 103, Rua 5, SA,6,7,13,15,17,18 e 36), Rua São Judas, Rua São Pedro, Av. Dom Emanuel, Av. Conceição, Av. Rio Grande do Norte, Av. São João, Rua Goiânia, Rua s-4, Av. Perimetral, Rua s-1, Rua 57, Rua Anápolis), Conj Habitacional Conceição (Ruas 02, 03 e 07), Maria Juveniladora (Av. Perimetral, Av. São Vicente, Ruas 1, 14 e 19), Residencial Mangueiras (Vieira A e C), Vila Aldeia da Paz, Parque Estreito D'ava 20 (Av. Jeremias E e A, Ruas 27, 44, 65, 96, 102, 101, 104, 103, 116, 38,35, 27, 71, 66, 67, 69), Rua Elias Abdou, Av. Antônio, Rua Queto Belgrado, Rua Clóves Saldó, Rua Guilherme Figueiredo e Rua da Regressal, Parque Santo Antônio (5,3,7,8), Setor de Indústria (Av. Caserio Branco), St. Mansões Betencourt (Rua Capoeirinha), Jardim Ana Beatriz   Rua Queto Belgrado, Ruas 09, 11, 12, 13, 16, 17, 21,22, 23, 24,25,26,27,29,30 e 33.	GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		Pavimentação urbana, drenagem superficial, meio fio e sinalização horizontal	O.S. 54/2014 21/10/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 9.600.455,93	Concluída	8,50%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída
45	201400030000399	92/2014	Recapoteamento e sinalização em São Domingos	São Domingos	Rua Cirinópolis, Rua	ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Recapoteamento asfáltico e sinalização de vias urbanas	O.S. 84/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 995.504,41	Suspensa	24,36%	91,40%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	2.407 (dois mil quatrocentos e sete) das.	Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários.	
46	201400030000715 201400030000675 201400030000156 201400042000930	84/2014	Pavimentação e sinalização em Uirapuru	Uirapuru	Av. João, Av. Prata, Av. Sarama e Rua dos Candários.	GONÇALVES E DUAS ENGENHARIA LTDA	Pavimentação asfáltica e sinalização em diversas ruas e avenidas	O.S. 68/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 1.017.213,54	Concluída	70,14%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	
47	201300030000562 201400030000232 201400030000563 201400030000709	45/2014	Ponte sobre o Rio Vermelho em Uirapuru	Uirapuru	Estrada vicinal no município de Uirapuru. Ligeação da Cidade do Além e Santa Terezinha	D'ALMEIDA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	Construção de ponte com vigas pré-moldadas, sobre o Rio Vermelho, estrada vicinal, no município ligação Uirapuru/Cidade do Além/Santa Terezinha	O.S. 36/2014 04/07/2014	Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra	Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25)	R\$ 661.600,00	Concluída	94,38%	100,00%	Suspenso em razão do Decreto nº 8.263/2014.	12/12/2014	Obra concluída	Obra concluída	

FONTE: Superintendência de Desenvolvimento Regional - SIC  
Atualização: 19/10/2022