

Relação de Obras Paralisadas - SIC

| Nº | Processo SEI | Contrato ou convênio | Nome do empreendimento | Localização da Obra (Município) | Endereço | Empresa Executora / Conveniente | CNPJ | Caracterização da obra | Início das Obras Ordem de Serviço | Envolve Convênio; Contrato de repasse ou outro Termo de Compromisso? | Fonte dos recursos | Valor total da obra | Estágio da obra | % físico executado | Situação atual (% físico executado) | Motivo Suspensão | Data da paralisação | Tempo Previsto de interrupção | Previsão de retomada da obra |
|----|--|----------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| 1 | 20140003000023 201400030000679 | 47/2014 | Pavimentação, recapeamento e drenagem superficial e sinalização em vias urbanas de Água Limpa | Água Limpa | Ex: Ruas: Paraná, Rio de Janeiro, Av. Dolores Santana, Felon Santana da Silva, José Cândido Guimarães, Maria Cardoso Ferreira, Rua Grande do Sul, Rua Izanira Maria de Jesus. RECAPEAMENTO: Av. Dolores Santana e Rua Felon Santana da Silva. MEIO FIO: Rua Maria Cardoso Ferreira, Rua Rio de Janeiro, Rua Rio Grande do Sul e Rua Felon Santana da Silva. | SENGIL ENGENHARIA LTDA | 06.015.550/001-60 | Serviço de pavimentação, recapeamento, drenagem superficial e sinalização em vias urbanas | O.S. 039/2014 04/07/2014 | Convênio | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 478.155,03 | Suspensa | 43,16% | 63,62% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 2 | 201400030000266 201400030000729 | 42/2014 | Pavimentação e sinalização na cidade de Alto Paraíso | Alto Paraíso | Cidade Alta (Ruas 5, 7, 11). N. Horizonte (3, 9, 14, 17, 18, 22, 23, 24). Setor Planalto (Rua 2, 9 e 10)). | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | Serviço de pavimentação, sinalização e drenagem de águas pluviais no distrito de São Jorge | O.S. 031/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 2.974.427,85 | Suspensa | 11,08% | 11,08% | Rescisão do contrato | 04/07/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 3 | 201400030000267 201300013003722 | 52/2014 | Pavimentação, sinalização e meio fio com sarjetas na cidade de Alvorada do Norte | Alvorada do Norte | Av. José Rodrigues Carneiro, Rua Dumar do Prado, Av. Bernardo Sayão, Rua Amazonas, Rui Barbosa, Rua Rio Grande do Sul, Rua 21 de abril, Rua N2, Rua José Décio, rua João Crisóstomo, Alameda João Teixeira, Rua Balduino de Castro e Alameda Joaquim Teixeira. | SARMENTO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 09.429.636/001-28 | Serviço de pavimentação asfáltica, sinalização, meios fios com/sem sarjetas em diversas vias urbanas da sede | O.S. 044/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 902.094,23 | Suspensa | 31,94% | 52,89% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 4 | 201300005005277 201400030000697 | 73/2014 | Ginásio de Esportes de Anicuns | Anicuns | Rua Flor de Maio, Setor Leste, Anicuns - GO | CONSTRUTORA RIO VERMELHO EIRELI-ME | 19.612.487/0001-91 | Reformas e melhorias no ginásio de esportes | O.S. 075/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 501.189,10 | Suspensa | 3,69% | 3,69% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 5 | 201300030000394 201300030000548 | 60/2014 | Recuperação e pavimentação em Aragarças | Aragarças | Av Pedro Ludovico, Rua Apolinário Pereira Burjack, Rua Salomão Pereira da Silva, Av Dra Jpsephina Ballestrero, Av Melquíades Victor de Oliveira, Av José Leão Pinto, Rua Joaquim Fernandes da Silva, Rua Severino de Souza, Rua 344, rua 07 de setembro, Rua Orceлина Souza Matos, Rua Antonio Nunes Magalhaes, Av Duque de Caxias. | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 00.894.402/0001-87 | Pavimentação e recuperação da malha asfáltica urbana | O.S. 053/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 2.130.258,82 | Suspensa | 23,06% | 95,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 6 | 201200005003654 201400030000673 | 15/2014 | Sede do sindicato rural de Bela Vista de Goiás | Bela Vista | Avenida José Pontes, Qd. 04 - Parque Buritizais Bela Vista de Goiás - GO | SOUZA LIMA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E OBRAS LTDA-EPP | 05.972.691/0001-09 | Conclusão da obra da sede do sindicato rural | O.S. 015/2014 05/06/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Receitas Ordinárias (Fonte 100) | R\$ 169.103,83 | Suspensa | 52,80% | 52,80% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014 | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| | 201714304001120 | 52/2017 | Sede do Sindicato Rural | | | | | | | | | R\$ 116.161,92 | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| 7 | 201300030000561 201300030000548 201400030000604 201400030000787 | 64/2014 | Pavimentação, sinalização e meio fio com sarjetas em Britânia | Britânia | Av das Acacias, Rua dos Jequitibas, Rua do Mogno, Rua das Palmeiras, Rua dos Buritis. | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | Pavimentação asfáltica urbana, meios-fios, sarjetas e sinalização horizontal e vertical, no distrito de Itacaiú | O.S. 057/2014-PR 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 1.011.848,45 | Suspensa | 77,54% | 91,65% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 8 | 201400030000263 | 57/2014 | Pavimentação e drenagem superficial em Buritinópolis | Buritinópolis | Av das Acacias, Rua Rua Antônio P. da Silva, Rua Boa Visrta, Rua Buenos Aires, Rua Coimbra, Rua João P. da Silva, Rua Monteiro Lobato, Rua NB II-1, 2, 3, 6 e 8, Rua NBIII 1, 2, 4 e 14. | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | Pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização horizontal e vertical | O.S. 050/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 973.634,44 | Suspensa | 50,17% | 72,14% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 9 | 201400030000264 | 59/2014 | Pavimentação asfáltica em Cabeceiras de Goiás | Cabeceiras de Goiás | Rua Ribeiro dos Santos. Rua dos Caquis, Rua Açucenas, Av. Jacinto Lima, Rua Amaro Juvenal, Rua Felipe Martins, Rua Benedito Ribeiro, Rua Seis, Rua C. Martins, Rua Três, Rua dos Machados, Av. Antônio Ramos, Av. Prof. Jesuíno Torres, Av. Sebastião Gonzaga, Av. Manoel J. Machado, Rua Manoel Jesuíno. | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | Pavimentação asfáltica | O.S. 052/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 970.844,27 | Concluída | 23,78% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---|------------------|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|-----------|---------|------------|--|--|--|--|--|
| 10 | 201300030000608 | 33/2014 | Condomínio Vapt Vupt em Campos Belos | Campos Belos | Rua Temístocles Rocha com a Rua Laranjeiras-Qd-15-c. Lt-16a/b-Setor Aeroporto. Campos Belos-GO. | CONSTRUTORA SANTA LUIZA LTDA | 03.145.683/0001-63 | Construção de edifício para abrigar o condomínio vapt vupt | O.S. 029/2014 03/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 1.291.245,96 | Suspensa | 7,16% | 7,16% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 11 | 201400030000268 | 29/2014 | Pavimentação asfáltica e meio fio em Cavalcante | Cavalcante | Av. São Paulo, Rua 238 e 239, Rua das Hortências, Rua das Margaridas, Rua das Rosas, Rua das Violetas, Rua do Cerrado, Rua Rio Maranhão, rua dos Jasmins, Rua Rio Claro, Rua Rio das Almas, Rua Rio São Bartolomeu, Rua São Felix e Rua São Judas Tadeu. | KLEPPER CONSTRUTORA LTDA | 05.463.160/0001-90 | Pavimentação asfáltica com meio fio e sarjeta e sinalização | O.S. 023/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 944.800,11 | Suspensa | 38,91% | 95,68% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 12 | 201400030000188 201614304000539 | 38/2014 | Terminal Rodoviário de Chapadão do Céu | Chapadão do Céu | RUA INGA LESTE, S/Nº, Setor Central | HÁBIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05.615.803/0001-74 | Terminal rodoviário de passageiros | O.S. 042/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 925.472,35 | Suspensa | 5,38% | 5,38% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 13 | 201300030000448 201300030000390 201400030000500 | 10/2014 | Pavimentação e recuperação asfáltica em Cidade Ocidental | Cidade Ocidental | Centro (Rua 1 e Av. 04, Av. Perimetral Norte), Loteamento São Matheus (Rua 03, 04, 14 e via de acesso IV), Dom Bosco (Av. Maria Eugênia, Av. Cora Coralina e Avenida Joaquim Gilberto), Parque Nápólis A (Rua 01) Ocidental Park (Eixo II, Ruas 33, 37, 38, 40, 41, 42 e Avenida da Praça) | PAVIENGE ENGENHARIA LTDA | 36.858.959/0001-00 | Pavimentação e recuperação asfalto com meio fio e sarjeta | O.S. 011/2014 09/04/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 7.118.868,55 | Concluída | 90,28% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída | |
| 14 | 201400030000125 201400030000777 | 34/2014 | Ponte sobre o Corrego de Bananal em Corrego do Ouro | Corrego do Ouro | Estrada vicinal ligação GO-324/ Povoado de Carmolandia | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 00.894.402/0001-87 | Recuperação e ampliação de ponte sobre o Corrego de Bananal | O.S. 032/2014 03/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 269.407,09 | Suspensa | 7,60% | 7,60% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 15 | 201300042000930 201400030000190 201300030000692 201400030000692 | 87/2014 22/2014 | Construção de terminal turístico Reforma da prefeitura e implatação do condomínio Vapt-Vupt) em Corumbá de Goiás | Corumbá de Goiás | Rua da Matriz, Nº 01, Bairro 09 de julho em Corumbá de Goiás. Praça Waldemar Gomes Teles, nº 161, Corumbá de Goiás | M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CRB CONSTRUTORA - EIRELI - ME | 07.264.785/0001-73 14.948.507/0001-29 | Construção de terminal turístico (ou Reforma em edifício da prefeitura municipal para implantação do condomínio Vapt Vupt) de Corumbá de Goiás | O.S. 072/2014 04/07/2014 O.S. 021/2014 27/06/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Recursos diretamente arrecadados (Fonte 20) | R\$ 3.087.938,73 R\$ 289.208,31 | Suspensa | 0,00% | 0,00% | Rescisão contrato | 04/07/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 16 | 201400030000148 20140005001976 201400030000797 | 43/2014 | Pavimentação asfáltica e sinalização em Damianópolis | Damianópolis | Rua Manoel Lelis, rua Chile, rua Argentina, Rua Uruguai, rua América, Rua Francisco Vieira, Rua Tamandaré, Rua Paranaíba e Rua Paraguai. | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | Pavimentação asfáltica, sinalização e drenagem superficial | O.S. 034/2014 05/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 1.021.345,45 | Suspensa | 60,64% | 71,24% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 17 | 20130005012295 201400030000528 | 17/2014 | Ginásio de esportes e terminal rodoviário em Divinópolis | Divinópolis | Ginásio: Praça 07 de setembro, s/nº, Divinópolis de Goiás - GO. | CONSTRUTORA SANTA LUIZA LTDA | 03.145.683/0001-63 | Reformas no ginásio de esportes e no terminal rodoviário. | O.S. 016/2014 27/05/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 225.561,80 | Concluída | 100,00% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída | |
| 18 | 201300030000351 201400030000783 201400030000530 | 14/2014 | Vapt-Vupt em Divinópolis | Divinópolis | Praça São João Batista, Divinópolis de Goiás - GO | CONSTRUTORA SANTA LUIZA LTDA | 03.145.683/0001-63 | Reforma de imóvel para implantação de VAPT-VUPT. | O.S. 018/2014 05/06/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 153.414,40 R\$ 79.126,37 | Concluída | 100,00% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída | |
| 19 | 20140005000696 201400030000790 | 32/2014 | Pavimentação, sinalização e meio fio em Flores de Goiás | Flores de Goiás | Rua 1, 6 e 7. Av. 01 | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | Pavimentação asfáltica urbana de 30.030,00 m2 de ruas e avenidas e sinalização de trânsito e meio fio. | O.S. 025/2014 03/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 995.134,31 | Suspensa | 97,00% | 97,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 20 | 201300050009475 201514304002047 201714304001475 | 30/2014 | Revitalização de praças em Formosa | Formosa | Praça Rui Barbosa, Av. Pedro Monteiro e praça do Skate e Jardim Califórnia no município de Formosa-GO. | CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 03.186.991/0001-37 | Revitalização da praça Jardim Califórnia e construção da praça de skate, revitalização de parte do canteiro central da Av. Pedro Monteiro Guimarães e revitalização da praça Rui Barbosa. | O.S. 024/2014 03/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 1.751.193,76 | Suspensa | 80,00% | 80,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 21 | 201300030000554 | 12/2014 | Paisagismo em Distrito Buenolândia - Goiás | Goiás | Largo da Barra, distrito de Buenolândia, Município de Goiás-Go | CANELA DE EMA LTDA - ME | 04.878.535/0001-10 | Paisagismo no largo da Barra, Praça Bartolomeu Bueno no distrito de Buenolândia. | O.S. 14/2014 - desistência da Empresa | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Recursos diretamente arrecadados (Fonte 220) | R\$ 70.000,00 | Suspensa | 0,00% | 0,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| | 201714304001693 | 66/2017 | Paisagismo em Distrito Buenolândia - Goiás | | | GM7 ENGENHARIA LTDA - ME | 24.042.258/0001-19 | S/ O.S. identificada | R\$ 131.613,04 | | | 0,00% | | 0,00% | 12/12/2014 | | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | | | |
| 22 | 201200030000258 201400030000020 201400030000367 201400030000506 201400030000565 201614304002734 201814304005997 | 12/2013 | Pavimentação com galerias de águas pluviais em Distrito Buenolândia - Goiás | Goiás | Rua principal, Rua da Passarela com Rua Nossa Senhora, Rua Nossa Senhora da Guia, Rua do Campo, | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 00.894.402/0001-87 | Pavimentação (bloquete) com galerias de águas pluviais e praça (largo), no distrito de Buenolândia | O.S.s/nº 30/07/2013 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Recursos diretamente arrecadados (Fonte 220) | R\$ 1.742.021,24 R\$ 2.485.871,42 | Suspensa | 77,29% | 77,29% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 23 | 201400030000202 201200030000154 201300030000702 | 10/2013 | Centro Comunitário com Memorial na Colônia de Uvã - Distrito da Cidade de Goiás | Goiás | Rua 4, Esquina com Avenida B - Colônia de Uvã Goiás. | CONSTRUTORA SALLES NICOLAU LTDA | 07.283.463/0001-57 | Conclusão de obras do centro comunitário na Colônia de Uvã | O.S. 07/2013 21/06/2013 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Recursos diretamente arrecadados (Fonte 220) | R\$ 564.787,80 | Suspensa | 30,84% | 0,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| | 201400030000202 201400030000302 | 95/2014 | Centro Comunitário na Colônia de Uvã Município de Goiás | | | KLEPPER CONSTRUTORA LTDA | 05.463.160/0001-90 | O.S. 94/2014 04/07/2014 | R\$ 576.379,28 | | | 10,65% | | 41,13% | 0,00% | | 12/12/2014 | | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 24 | 201300030000426 201400030000588 | 36/2014 | Pavimentação, meio fio e sinalização no setor Tempo Novo II - Goiás | Goiás | Av. Santo Expedito, Av. Nossa Senhora Aparecida, Av. Santa Edwiges, Av. Santo Antônio, Av. São João, Av. São Mateus, Rua A e B. | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO BRAVO LTDA - ME | 03.728.318/0001-81 | Pavimentação urbana, meio fio e sinalização de ruas do setor Tempo Novo II | O.S. 28/2014 03/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 467.503,28 | Suspensa | 1,57% | 0,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. | |
| 25 | 201300030000033 201400030000662 201300030000426 201514304001708 | 37/2014 | Ponte mista com Vigas pré moldadas sobre o Rio Caxambu - Goiás | Goiás | Rio Caxambu-Estrada Rural - Cidade de Goiás. | D'ALMEIDA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA | 37.019.452/0001-25 | Construção de ponte mista com vigas pré-moldadas (Rio Caxambu) | O.S. 27/2014 03/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 445.060,47 | Concluída | 94,85% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída | |
| 26 | 201300030000011 201400030000412 201400030000704 201400030000788 20150009000247 201400030000397 | 25/2013 | Balneário Cachoeira Grande - Goiás | Goiás | Margem da BR 070, S/N, Zona Urbana, Goiás - GO. | PADRÃO CONSTRUTORA LTDA | 01.581.195/0001-73 | Construção, reforma e urbanização do Balneário Cachoeira Grande em Goiás | O.S. 12/2013 12/11/2013 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 5.999.382,62 | Suspensa | 20,03% | 19,8% | 0,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 27 | 201400030000286 | 103/2014 | Pavimentação, capa selante e drenagem superficial em Indiará | Indiará | Avenidas dos Bairros São Simão, Alto da Primavera, Vila Indiará I, Vila Indiará II, do município de Indiará - GO. | ESCAVATEC ENGENHARIA LTDA - EPP | 13.210.425/0001-40 | Pavimentação e recapeamento asfáltico (TSD) com capa selante, drenagem superficial em vias urbanas | O.S. 91/2014 19/09/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 1.362.502,41 | Concluída | 20,15% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|-----------------------|--|---|---------------------|---|----------------------------|---|---|-------------------|-----------|------------------|---------|--|------------|--|--|
| 28 | 201300005010021 201300030000548 201400030000627 | 63/2014 | Recuperação asfáltica e sinalização em Iporá | Iporá | Av. Otaviano Gomes, Rua Francisco Salles, Rua João Coriolano, Av. Mato Grosso, Rua Bahia, Av. Oeste, Rua José de Anchieta, Rua R-2, Av. Araguaína, Rua Jacinto Moreira, Av. Rio Claro e Av. Pará. | AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA | 00.468.845/0001-06 | Recuperação asfáltica de vias urbanas e sinalização horizontal e vertical | O.S. 56/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Operações de Crédito Internas (Fonte 10) Recursos Diretamente Arrecadados (Fonte 220) | R\$ 4.991.282,37 | Concluída | 68,05% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |
| 29 | 201400030000177 | 98/2014 | Pavimentação, drenagem superficial e sinalização em Itaguaru | Itaguaru | Residencial Rio do Sol (Rua 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vias Marginais (pista 01 e 02). | SETER TERRAPLANAGEM LTDA | 71.678.775/0001-69 | Pavimentação, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas | O.S. 88/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 728.940,45 | Concluída | 28,49% 20,6% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |
| 30 | 201400030000122 201400030000671 | 58/2014 | Pavimentação, meio fio e sinalização em Ivolândia | Ivolândia | Rua do Silêncio, Rua Comércio, Rua do Socego, Rua Valturir Vieira, Rua Perimetral, Rua Aurilândia, Rua 31 de Janeiro, Rua Jeronima Catunbi, Rua Nova, Rua J. Cecílio, Rua J. Martins, Rua X, Rua Z, Avenida Gonçalves, Av. Costa e Silva, Rua 01, Rua Antônio Rosa do Carmo, Rua Edson Soares Combra, Rua Santana, Rua Correia, Rua Ferreira, Rua Morro da Mesa, Rua Renato Coelho, Rua Antônio de Paula, Rua 03, Av. B, Rua 04 e Rua Batista. | KLLEPPER CONSTRUTORA LTDA | 05.463.160/0001-90 | Pavimentação asfáltica com meios-fios, sinalização horizontal e vertical | O.S. 51/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 1.027.094,80 | Suspensa | 7,99% | 86,62% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 31 | 201400030000176 201400030000658 201300030000510 201400030000186 | 55/2014 | Pavimentação com capa selante e galerias de águas pluviais em Luziânia | Luziânia | Av. Goiânia, Rua Itumbiara, Rua Morrinhos, Av. Juscelino Kubitschek, A. Tiradentes, Av. Carlos Gomes. | SERTERRA - TRANSPORTES, ESCAVAÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 11.714.990.0001-46 | Pavimentação urbana em tratamento superficial duplo com capa selante e galeria de águas pluviais | O.S. 48/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Operações de Crédito Internas (Fonte 10) Recursos Diretamente Arrecadados (Fonte 220) | R\$ 10.150.039,82 | Suspensa | 23,53% 23,49% | 96,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 32 | 201400030000265 | 27/2014 | Pavimentação, drenagem superficial e sinalização em Monte Alegre de Goiás | Monte Alegre de Goiás | Rua 14, Rua Cel. Joaquim Gomes Ornelas, Av. da Paz, Av. do Império, Av. Ribamar A. Pereira, Rua B, Rua S, Rua E, Rua Pedro R. do Prado, Rua Omezina Galvão, Rua Idelandes Rosa Bastos, Rua T, Rua Borges, Rua Perimetral Urbano, e Rua do Ouro. | KLLEPPER CONSTRUTORA LTDA | 05.463.160/0001-9 | Pavimentação asfáltica, sinalização urbana e meio fio | O.S. 26/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 962.061,33 | Suspensa | 37,93% | 78,74% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 33 | 201400030000117 201400030000708 20130005005277 201400030000697 201400030000378 | 71/2014 | Reforma e revitalização de praça em Nazário | Nazário | Av. Dr. Geraldo Ney e Av. Bernardo Sayão, com as Ruas 09 e 10 do município de Nazário/GO | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO BRAVO LTDA - ME | 03.728.318/0001-81 | Reforma e revitalização da praça pública Agnaldo Calado de Castro. na Av. Bernardo Sayão | O.S. 73/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Operações de Crédito Internas (Fonte 10) | R\$ 356.186,32 | Suspensa | 25,47% | 25,47% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 34 | 201300042000930 201400030000132 201400030000734 201300013003783 | 83/2014 | Recapamento e sinalização em Nazário | Nazário | Setor Bela Vista (Ruas 05 e 06), Vila Santos Dumont (Rua José Pereira, Rua Santa Luzia, Ruas 09, 10, B, C e D), Setor Paraíso (Rua Profª. Maria Silva, Rua Joaquim Martins Prudente, Rua Manoel Fernandes Teixeira, Rua Jecônias Vieira da Paixão e Rua Luciana Ribeiro Prudente), Setor Morada Nova (Ruas 03, 06 e 08), Vila Siqueira (Av. Palmeiras, Rua Joaquim Eugênio da Silva, Vielas B, C, D, E, F), Setor Pomares (ruas 06, 09 e 12) | SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | 00.808.782/0001-90 | Recapamento asfáltico em TSD e sinalização de vias públicas | O.S. 69/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 1.027.332,19 | Concluída | 45,55% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |
| 35 | 201400030000372 | 76/2014 | Recapamento e pavimentação em Nova Crixás | Nova Crixás | Vieira 01, Travessa D, rua Laranjeira, Travessa C, Rua Castanheira, Ruas da Oliveiras, Rua 07, rua entra a J.A Moreira e Qd.04, Av. do Estado e Praça da Igreja. | PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA | 03.575.041/0001-02 | Recapamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas e avenidas | O.S. 78/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 545.999,02 | Suspensa | 24,55% | 89,22% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 36 | 201400030000378 201400030000670 20130005005277 | 74/2014 | Construção de praça em Bandeirantes distrito de Nova Crixás | Nova Crixás | Praça Odilon Pinheiro de Lemos no Distrito de Bandeirantes - Município de Nova Crixás-GO. | KLLEPPER CONSTRUTORA LTDA | 05.463.160/0001-9 | Construção e criação da praça Odilon Pinheiro de Lemos, localizada na av. Contorno com as ruas 05 e 06 | O.S. 76/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 518.107,54 | Suspensa | 16,18% | 16,18% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 37 | 201300030000476 | 24/2014 | Revitalização de creches, PETI, posto de saúde e parque em Nova Roma | Nova Roma | Quadra confrontante com as vias Avenida José Feliciano Ferreira. Rua Vereador Camilo José dos Santos, Rua Abel Passos Pereira, Rua Vereador José Martins José de Brito . | ALVES GROFF CONSTRUTORA LTDA | 02.639.067/0001-04 | Revitalização de área da quadra onde estão inseridos a creche, PETI, posto de saúde e criação de parque municipal | O.S. 19/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25). Recursos Diretamente Arrecadados (Fonte 20) | R\$ 951.790,97 | Suspensa | 15,51% | 15,51% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 38 | 201300030000510 201400030000686 | 54/2014 | Recapamento e sinalização em Novo Gama | Novo Gama | Lago Azul (Av. Delfino Meireles, Av. Herminio Ribeiro, Rua José dos Reis, Rua 01, 06 e 51), Bairro Lunabel (Rua Alessandra, Rua Frederico, Rua das Acácias 1 e 2, Rua Pátio Ambiental, Rua Vovó Zé Núbria, rua Letícia, Rua Luna Vargas, Estrada para Corumbá, Rua Lima 1 e 2 e Rua 03. | PAVIENGE ENGENHARIA LTDA | 36.858.959/0001-00, | Recapamento de vias urbanas e sinalização horizontal e vertical | O.S. 47/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) Operações de Crédito Internas (Fonte 10) | R\$ 9.117.400,00 | Suspensa | 21,32% 21,27% | 95,83% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 39 | 201300030000364 | 70/2014 | Pavimentação e sinalização em Planaltina de Goiás | Planaltina de Goiás | Av. Gabriela Guimarães Freitas, Av. Profª. Zaida Pinto Boaventura, Rua Ulisses Guimarães, Av. Francisco Mundim Guimarães, rua 8, Av. Eloy Pinto de Oliveira, Av. Elísio Vaz, Rua Catedral, Rua 1, Rua João Gonçalves de Lima, Av. Judith S. Lucas e Alameda Herminio Mauro. | PAVIENGE ENGENHARIA LTDA | 36.858.959/0001-00, | Pavimentação asfáltica e sinalização urbana em diversas ruas e avenidas | O.S. 63/2014 21/10/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 6.158.229,97 | Suspensa | 3,57% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |
| 40 | 201400030000023 201400030000025 201400030000574 201514304001894 | 48/2014 | Ginásio de esportes em Posse | Posse | Rua Mãe Maninha com a Rua Estudante José Fernandes, S/N, Centro - Posse/GO. | CONSTRUTORA RIO VERMELHO EIRELI - ME | 19.612.487/0001-91 | Reforma do ginásio de esportes | O.S. 38/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 403.433,26 | Concluída | 88,19% 81,25% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|-----------------------------|--|---|--------------------|---|----------------------------|---|---|------------------|-----------|------------------|---------|--|------------|--|--|
| 41 | 201400030000134 201400030000733 201400030000750 201300030000930 2015143040002535 20150009000095 | 80/2014 | Duplicação e pavimentação do acesso ao aeroporto de Sancrelândia | Sancrelândia | Avenida 5 de janeiro e acesso ao aeroporto. | SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | 00.808.782/0001-90 | Duplicação e revitalização da avenida 5 de janeiro e pavimentação do acesso ao aeroporto | O.S. 65/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Operações de Crédito Internas (Fonte 10) | R\$ 1.839.705,12 | Concluída | 28,04% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |
| 42 | 201400030000023 201400030000193 2014000300005797 | 49/2014 | Pavimentação, drenagem superficial e sinalização em Santo Antônio de Goiás | Santo Antônio de Goiás | Rua Machadoin, Rua Campos e ruas WM1, WM2, WM4, WM6 e WM7. | SENGIL ENGENHARIA LTDA | 06.015.550/0001-60 | Pavimentação urbana com tratamento superficial duplo - TSD, drenagem superficial e sinalização horizontal e vertical em ruas do bairro São Domingos | O.S. 40/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 466.369,72 | Concluída | 42,75% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |
| 43 | 201300005007687 201300030000548 201400030000739 | 61/2014 | Pavimentação, drenagem superficial, meio fio e sinalização em Santo Antônio do Descoberto | Santo Antônio do Descoberto | Beira Rio (Rua 1ª de maio, Rua 8 e Rua 53), Centro (Rua 103, Rua 5, 5A, 6, 7, 13, 15, 17, 18 e 36), Rua São Judas, Rua São Pedro, Av. Dom Emanuel, Av. Conceição, Av. Rio Grande do Norte, Av. São João, Rua Golânia. Rua s-4, Av. Perimetral, Rua s-1, Rua S7, Rua Anápolis), Conj.Habitacional Conceição (Ruas 02, 03 e 07), Maria auxiliadora (Av. Perimetral, Av. São Vicente, Ruas 1, 14 e 19), Residencial Mangueiras (Vielas A e C), Vila Aldeia da Paz, Parque Estrela D'alva XI (Av. Jeremias E e A, Ruas 27, 44, 65, 96, 102, 101, 104, 40, 116, 38,35, 27 71, 66, 67, e 69, Rua Elias Abdou, Av. Antônio, Rua Quito Belgrado, Rua Cloves Soldo, Rua Guilherme Figueiredo e Rua da Represa), Parque Santo Antônio (5,3,7,49), Setor de Indústria (Av. Castelo Branco), St. Mansões Bittencourt (Rua Capoeirinha), Jardim Ana Beatriz I (Rua Quito Belgrado, Ruas 09, 11, 12, 13, 16, 17, 21,22, 23, 24,25,26,27,29,32 e 33. | GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 00.528.786/0001-14 | Pavimentação urbana, drenagem superficial, meio fio e sinalização horizontal | O.S. 54/2014 21/10/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 9.600.455,93 | Concluída | 8,50% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |
| 44 | 201400030000399 | 92/2014 | Recapeamento e sinalização em São Domingos | São Domingos | Rua Cirinópolis, Rua | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | Recapeamento asfáltico e sinalização de vias urbanas | O.S. 84/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 995.504,41 | Suspensa | 24,36% | 91,40% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | 2.407 (dois mil quatrocentos e sete) dias. | Sem previsão, em razão dos cortes orçamentários. |
| 45 | 201400030000715 201400030000675 201400030000156 201300042000930 | 84/2014 | Pavimentação e sinalização em Uirapuru | Uirapuru | Av. Jaó, Av. Patativa, Av. Sariema e Rua dos Canários. | GONÇALVES E DIAS ENGENHARIA LTDA | 02.250.663/0001-90 | Pavimentação asfáltica e sinalização em diversas ruas e avenidas | O.S. 68/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 1.017.213,54 | Concluída | 70,14% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |
| 46 | 201300030000562 201400030000232 201300030000583 201400030000709 | 45/2014 | Ponte sobre o Rio Vermelho em Uirapuru | Uirapuru | Estrada vicinal no município de Uirapuru. Ligação da Cidade do Além e Santa Terezinha | D'ALMEIDA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA | 37.019.452/0001-25 | Construção de ponte com vigas pré-moldadas, sobre o Rio Vermelho, estrada vicinal, no município ligação Uirapuru/Cidade do Além/Santa Terezinha | O.S. 36/2014 04/07/2014 | Convênio com o município e contrato com a empresa executora da obra | Fundos Especiais. PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (Fonte 25) | R\$ 661.600,00 | Concluída | 94,38% 94,48% | 100,00% | Suspensão em razão do Decreto nº 8.263/2014. | 12/12/2014 | Obra concluída | Obra concluída |